

Gruppledardiskussion Fastighet

---

## Plats och tid

kl. 13:00-14:00

**1 Nytt akutsjukhus Västerås, NAV**  
**Sammanfattning****1. Förra gången:**

Beslut rivning by 39 fattas på regionstyrelsen 2025-10-21. De skyddsrum som ska uppföras behöver vara på plats sista december 2027.

Uppdaterat programdirektiv beslutades på regionstyrelsen 2025-09-30.

Ekonomisk situation för leverantören KGC: Företaget har haft problem under året. För tillfället påverkas inte NAV tidsmässigt.

Flyghinder: Flygsäkerhetskoordinator från Västerås flygplats har kontaktat NAV. Beställning om flyghinderanalys har skickat till Luftfartsverket.

Inköp: Samarbetsfrågorna är utlösta.

Incident: En incident har inträffat gällande felaktig hantering av en spänningssatt kabel.

**2. Status***Upphandling linjäracceleratorer*

Tre acceleratorer upphandlas varav en på option. Samtliga kommer troligen att avropas. Totalt värde på upphandlingen bedöms till ca 130 miljoner kronor. Det kommer att finnas möjlighet att avropa uppgraderingar under utrustningens livslängd. Upphandlingen görs redan nu för att säkerställa att lokalerna kommer att vara optimala.

Diskussion: Finns det ett utökat behov av acceleratorer (idag finns två) eller vill man ha en i "reserv", och påverkar detta möjligheten att skicka patienter till Skandionkliniken? Behovet av strålbehandling ökar och ytterligare kapacitet kommer att behövas. Skandionkliniken erbjuder en annan typ av behandling så antalet patienter som skickas dit kommer inte att påverkas.

Enligt tidplan kan ett avtal vara på plats i augusti 2026.

Diskussion: Det finns få leverantörer på marknaden. Kan det bli problem om USA sätter upp nya tullar? En av leverantörerna är ett tyskt företag och det andra är ett företag i USA. Vi har ingen information om hur tullar påverkar i nuläget.

Gruppledardiskussion Fastighet

Mötesdatum

2025-10-07

*Upphandlingar och myndigheter*

Upphandling av CT är överklagad och svar från förvaltningsrätten inväntas. Gällande upphandling byggnad 95 inom etapp 2 har det kommit in anbud, och utvärdering pågår.

*Arbetsmiljö*

Inga större incidenter. Inga allvarliga avvikelser.

*Projekt Vårdbyggnad*

Bygglovets behöver förnyas på grund av att byggtiden är längre än fem år. Ny ansökan lämnas in under oktober.

*Projekt Utrustning*

Skelettlab är under utvärdering. Installations- och driftsättningsplanering inklusive flytt av utrustning pågår.

*Projekt Konst*

Ny projektledare är anställd och börjar 2025-12-01.

*Projekt Vårdverksamhet*

Arbetet rullar på, bland annat med turordning för flytt. Projektering av elomläggning vid arbete i byggnad 07 pågår.

*Diskussion:*

När verksamheten är med i planering belastas ordinarie budget, inte NAV:s budget. Driftkostnadsbudgeten för NAV bekostar planerade aktiviteter ner till en viss nivå, men det mesta kommer att behöva hanteras inom förvaltningarnas ramar. Resurserna behöver vara dimensionerade för att klara det, inklusive bortfall av vårdproduktion.

Skulle Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kunna driva projektet? NAV har ansvaret för att driva det, men beslut fattas i projektråd där förvaltningarna ingår.

Projektledare från NAV ansvarar för att genomföra verksamhetsutveckling tillsammans med verksamhetschefer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Deltagandet från alla verksamheter som skall flytta in är viktigt för att säkerställa att förutsättningarna blir så optimala som möjligt, och inte fastna i vilken budget som bekostar vad.

Verksamhetsutvecklare och verksamhetschefer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ansvar för att utveckla verksamheten, så man bör delta för att få det så bra som möjligt och inte fastna i vilken budget som bekostar vad.

*Projekt Verksamhetsstöd*

Jobbar för närvarande med olika administrativa uppgifter.

Mötesdatum

Gruppledardiskussion Fastighet

2025-10-07

*Projekt Försörjning*

Projektering pågår liksom förberedande arbeten. Arbeta med kulvert del 2.2 pågår enligt plan. Den stora aktiviteten är försörjningsbyggnaden; tanken är att den ska vara klar i början av 2026. Arbetet samordnas med underhållsåtgärder från Fastighet.

*Projekt Kommande etapper*

Anbud har kommit in från entreprenörer. Arbeta med vattendom pågår. Arbeta pågår också tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen med planering inför rivning av byggnad 11 och 12.

### 3. Ekonomi

*Nyckeltal*

Se presentation.

*Huvudtidplan*

Inga större ändringar.

### 4. Info och kommunikation

Ny projektledare konst börjar 2025-12-01.

Ny projektchef Etapp 2 börjar 2025-10-13.

### Övrigt

Bilder från bygget visas.

Besöksmöjlighet planeras, bland annat för politiker.

Diskussion:

Kommer fasaden att kunna tvättas? Ja. Fasaderna kommer att "klotterskyddas" upp till viss höjd.