

Gruppledardiskussion Fastighet

Plats och tid

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset kl. 13:00-14:00

1 Nytt akutsjukhus Västerås, NAV**Sammanfattning****1. Förra gången:***Upphandlingsstrategi linjäracceleratorer*

Beslut om upphandlingsstrategi för linjäracceleratorer är fattat. Enligt plan är upphandlingen klar efter sommaren 2026.

Upphandlingar

Upphandling CT är överklagad och regionen förlorade i förvaltningsrätten. Troligen görs upphandlingen om. NAV håller på att analysera om och hur detta kan påverka, rent tekniskt finns det vissa skillnader i kylning av utrustningen. Rumsbilden påverkas inte. Tas beslutet om att göra en ny upphandling så beräknas en leverantör vara upphandlad under februari eller mars 2026.

2. Status*Försörjningsbyggnad - kalkyl*

Se presentation. Tidplanen beräknas hålla.

Nedskrivning projekteringskostnader för försörjningsbyggnaden

Kort genomgång av historik. På grund av ändrat uppdrag har arbete från perioden 2019 - 2022 inget värde. Eftersom upparbetad kostnad om 7 miljoner kronor inte har ett värde så kan den inte investeringsföras utan kommer att konteras som en driftkostnad.

Aktivering av nya vårdbyggnader, byggnad 86-89, är planerad till juli 2028. Utrustning aktiveras i två omgångar: vid årsskiftet 2028 – 2029 och i samband med att utrustning tas i bruk med patient.

En tidig bedömning av driftkostnader är ca 50 miljoner kronor/halvår. I kostnaden är inte kapitalkostnad medräknad. Siffran 50 miljoner kontrolleras till nästa möte.

KGC - ekonomiskt läge för leverantör

Arbetet pågår enligt plan, framdrift följer plan.

Flyghinder

Återkoppling har kommit från Uppsala flygplats och Eskilstuna Kjula, och ingen av dessa har något att erinra. Programmet har ett möte med Västerås flygplats inom kort. Information från mötet kommer vid nästa möte.

Upphandling (tilldelningar) och myndigheter

Pågående upphandlingar rör bland annat skelettlab och integrationssystem för operation. Se i övrigt presentation.

Gruppledardiskussion Fastighet

Mötesdatum

2025-11-04

Upphandling av utrustning till byggnad 95

Upphandlingar är inledda och projektledare har tillsatts.

Besök på bygget

En plan finns för när olika grupperingar kan få komma och besöka bygget.

Workshop om strategi för klinisk driftsättning

Workshop 1 är genomförd med berörda verksamheter. Målet är att enas om turordning och tidplan för inflyttning. Arbetet är en del av den planering som behöver säkerställas för att inflyttning skall kunna starta. När all planering är klar så kan HSF, FSF, FDS och NAV meddela mer detaljerat när inflyttning kan göras våren 2029.

Arbetsmiljö

Inga större incidenter har inträffat.

Status delprojekt

Det mesta rullar på enligt plan.

Projekt Vårdbyggnad

Bygglovets behöver sökas om p g a att byggtiden är längre än fem år.

Projekt Utrustning

Arbetet rullar på.

Projekt Konst

Upphandling av gestaltning utomhus: Utlysningsperioden är avslutad och urvalsprocessen har startat. Tilldelning beräknas ske runt mars/april 2026.

Projekt Vårdverksamhet

Arbete och analys pågår av hur stora resurser som behövs för att bedriva vårdverksamhet i de nya byggnaderna 86-89.

Projekt Verksamhetsstöd

Arbetet fokuserar för närvarande på verksamhetsutveckling och driftsplaner.

Projekt Försörjning

Kulvert, gasdepå och försörjningsbyggnad löper på enligt plan. Diskussioner pågår med Mälarenergi om bland annat övertagande av ledningar för dagvatten och spillvatten i Adelsögatan.

Kommande etapper

Ny projektchef är på plats. Arbete med att säkerställa att vi har rätt version av tekniska riktlinjer pågår. När entreprenören upphandlad så startar arbete med att planera och att ta fram rutiner, kalkyler, tidplaner mm.

Mötesdatum

Gruppledardiskussion Fastighet

2025-11-04

3. Ekonomi

Se presentationen. Den totala prognosen för programmet ryms fortfarande inom beslutade ramar.

Nyckeltal

Oförändrat resultat sedan förra redovisningen.

4. Tidplan

Tidplanen håller gott och väl fortfarande även om hantering av bygglov skulle kunna dra ut på tiden något. Planering för start av rivningar har påbörjats. Framdrift sker som planerat.

5. Information och kommunikation

Ny projektledare inom konst samt projektchef Etapp 2 är på plats.

Diskussion:

- Finns värme i nya huset? Ja, provisorisk uppvärmning finns för byggnaden som håller ca 10 -15 grader kommande vinter.
- Hur säkerställs att NAV inte påverkar sjukhusets produktion? Man behöver vara medveten om att verksamheter kommer att påverkas, eftersom det är viktigt att rätt kompetens är med i arbetet med det nya sjukhuset från början för att få ett bra resultat på längre sikt.
- Kommer samordning att ske med inflyttning i Köping? Processerna behöver samordnas. Samordning påbörjas när en mer detaljerad tidplan för Köping finns framme.
- Diskussion om att infektion ska ligga i markplan, men man kommer inte att kunna köra bil ända fram. Vissa rum kommer att ha direktingång men inte alla. Mer info kommer vid nästa möte om hur många av infektionsrummen som har ingång utifrån och hur många som inte har det.

6. Nästa möte

Nästa möte blir den 25/11. På agendan står då NAV och Rättsspsykiatri i Sala.