
Plats och tid Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 13:00-14:00

1 Nytt akutsjukhus Västerås, NAV

1. Föregående möte

Systemtryck centralgasanläggning

Styrgruppen har beslutat att inte göra någon förändring i den nya anläggningen. Det innebär att det kommer att vara olika systemtryck i den nya anläggningen jämfört med den gamla.

Beslut upphandlingsstrategi försörjningsbyggnaden

Beslut fattas av regionstyrelsen 2026-03-31 eftersom den totala summan överstiger delegation till regiondirektör och programchef. Genomgång av underlag i ärendet. Tidplanen harmonierar med tidplanen för ny vårdbyggnad, och beroenden har tagits i beaktande.

Diskussion

Cykelbanan stängs av under byggnationen. Det blir ingen cykelpassage efter byggnationen men däremot en gångpassage.

Verksamheterna i byggnaden ska påverkas så lite som möjligt. Matsalen Höjdpunkten kommer att vara öppen med en annan ingång.

Den yta utanför Kost som tidigare varit parkeringsyta blir en yta för trafik till Kost. Vid Sundinska vreten blir vissa parkeringsytor kvar.

Förstudie Etapp 3

Styrgruppen föreslås fatta beslut om en utökad behovsanalys och förstudie för NAV Etapp 3. Arbetet ska ske i samverkan med Regionfastigheter om bland annat upprustning och rivning inom sjukhusområdet samt behovet av skyddsrum alternativt skyddade utrymmen.

2. Status

Beslut Etapp 2: En SPECT-CT i stället för två

Projektråd för Vårdverksamhet rekommenderar att investera i en SPECT-CT i stället för två. Den yta som tidigare planerades för den andra SPECT-CT:n kan komma att bli rondrum; Projekt Etapp 2 kommer att återkomma med förslag på användning av ytan utifrån tekniska förutsättningar. Eftersom regionfullmäktige beslutat om två SPECT-CT behöver ärendet komma upp för nytt beslut vilket planeras till fullmäktiges sammanträde i juni. Vården har kommit fram till att två stycken inte behövs. En SPECT-CT kostar runt 13 – 15 miljoner kronor.

Mötesdatum

2026-03-17

Gruppledardiskussion Fastighet

Diskussion

Diskussion om bland annat hur mycket bemanning som krävs för en SPECT-CT, anledningen till att man landat i att det räcker med en samt tidigare upphandling av CT. Huvudfunktioner visas i Bilaga 03 till beslutet om genomförande av etapp 2.

Verksamhetsutveckling NAV

En beskrivning av verksamhetsutvecklingsarbetet planeras till ett kommande möte.

Information kostnad skyddsrum mm

Gällande kostnad för skyddsrum byggnad 81 och 96 omfördelas 40 miljoner kronor. Prognos för den totala kostnaden är ca 55 - 60 miljoner kronor på grund av sämre markförhållanden och omhändertagande av ras från omkringliggande byggnader, vilket ger en brist på 15-20 miljoner kronor. Ett förslag om ny omfördelning av medel mellan genomförandebeslut inom NAV beräknas läggas fram för beslut i juni. Mer information kommer i maj.

El del 2

I beslutet från 2017 finns inte tillräckliga medel avsatta för indexuppräknings, och prognosen visar nu en brist på ca 10 miljoner kronor. Ett förslag om omfördelning från byggnad till utrustning planeras läggas fram för beslut i juni.

Omfördelning av medel från byggnad till utrustning inom beslut Etapp 1

En ökad kostnad för utrustning har identifierats. Bristen i förhållande till beslutade medel är mellan 70 och 100 miljoner kronor. Ett förslag om omfördelning från byggnad till utrustning inom beslutad ram för etapp 1 planeras läggas fram för beslut i juni.

Diskussion

Ytterligare förstärkningar av sten efter sprängningarna kommer inte att behövas.

Det finns inga övervärden i budgeten, men i och med att man har bra koll på ekonomin ser man att det går att omfördela pengar. Förutsättningarna kunde ha studerats mer för bättre schablonvärden.

Sprängningarna för kulvert har blivit dyrare än beräknat, men ekonomin är under kontroll.

Möjligheten att söka bidrag för att bygga skyddsrum är uttömda. Det finns däremot möjligheter när det gäller upprustning av befintliga skyddsrum, vilket undersöks i samarbete med Juridik och beredskap.

Den årliga kostnaden kommer att påverkas på grund av olika avskrivningstid för byggnad respektive medicinsk-teknisk utrustning, men kostnadsökningen ligger inom planerat intervall.

Mötesdatum

2026-03-17

Gruppledardiskussion Fastighet

En hel del av den gamla utrustningen flyttas med. Fungerande utrustning bör inte kasseras för att det ter sig enklare att köpa nytt. Det som går att använda ska användas även senare. Avskrivna saker byts ut. Nyckelordet är "byggnadspåverkande" – sådant som till exempel är för skrymmande flyttas inte.

Det kommer inte att bli någon central sängtvätt. I dag kompliceras städningen av att det är olika sängar inom sjukhuset.

Risakanalys Ny kraftdistribution byggnad 07 - Planerade elavbrott våren 2026

Ställverk i byggnad 59 ersätt med ett nytt ställverk i byggnad 07 för att bland annat öka driftsäkerheten, minska energiförluster och säkra tillgång till reservkraft och reservdelar. Ett antal verksamheter är berörda, och arbetet beräknas vara klart till sommaren.

Tidplan för ut- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus Köping i förhållande till etapp 1 och 2 NAV

Ett utkast till översikt presenteras med preliminär inflytt av verksamheter i Köping 2032. En förutsättning är att alla beslut fattas enligt plan.

Information möte med Mälarenergi

Servitutsavtal är påbörjat. Avtalet behöver vara signerat innan arbetet påbörjas. Inkopplingsarbete mot befintliga ledningar sker preliminärt under april/maj 2026. Regionfastigheter är part i arbetet med avtalet.

Status, övrigt

Hänvisning till den visade presentationen. Gällande Projekt Utrustning har tilldelning av CT blivit klar och vunnit laga kraft.

3. Ekonomi

Till och med februari har ca 2,8 miljarder kronor förbrukats totalt varav ca 165 miljoner kronor i år. Planen följs.

Diskussion

Frågor om bemanning av verksamheter efter flytten är en del av verksamhetsutveckling. En genomgång kommer efter semestrarna.

Än så länge påverkas NAV inte av oroligheterna i Mellanöstern, men elektronikkomponenter är en bristvara.

Övrigt

Påminnelse om anmälan till rundvandring på NAV i april/maj.