
Plats och tid	Mälaren, Regionhuset Västerås kl. 13:00-14:00
Övriga närvarande	Mikael Andersson Elfgren (M) (Ordförande) Malin Gabrielsson (KD) Lina Ekengren (L) Ingvar Jonsson (SD) Kenneth Östberg (S) Barbro Larsson (C) Heidi-Maria Wallinder (V) Richard Fallqvist (L) Niklas Källman (programdirektör NAV) Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen) Christina Ersson (regionsekreterare)

1 Nytt akutsjukhus Västerås, NAV

1. Föregående möte

Upphandling CT

Upphandlingsarbetet går framåt.

KGC

Arbetet löper på med bra framdrift för närvarande. Ca 10-15 % av leveransen är kvar, främst kompletteringsarbeten som inte kan göras förrän senare i processen.

Skyddsrum

Arbetet med skyddsrum går framåt enligt plan.

Systemtryck och larmgränser för medicinska gaser

Trycket i både nya och gamla byggnaderna är inom gränsvärdena. Arbetet med trycket pågår.

Diskussion: Det är olika tryck i gamla och nya anläggningen; båda ligger inom godkänt spann. Inga skillnader i hantering som ska kunna innebära patientrisker. Utrustning kan flyttas mellan byggnaderna.

Turordning för inflytt

Ett första utkast är kommunicerat med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetet med att förankra turordningen fortsätter under våren.

2. Status

Flyghinderanalys

Flyghinderanalys är inlämnad och bör ge gott resultat. Nya byggnader inom etapp 1 och 2 samt ett antal av de befintliga byggnaderna är "för höga". Västerås flygplats har påbörjat ansökan om att göra avsteg för maxhöjd inom fastigheten Läkaren 31. Beslutande myndighet är Transportstyrelsen.

Mötesdatum

2026-01-19

Gruppledardiskussion Fastighet

Mälarenergi

Påkoppling av dag- och spillvattenledning mot övriga nätet kommer att göras i norra utkanten av sjukhusområdet. Oklarheter finns om kostnadsfördelning och driftansvar för ledningen. Någon form av servitutslösning kommer att bli aktuell. Innan servitutavtal kan tecknas behöver ledningsrätt utredas tillsammans med Lantmäteriet.

Diskussion: Finns det risk för fördröjning innan ett avtal är på plats? Nej, arbetets framdrift är inte beroende av avtalet.

Avrop av utrustning

Redovisning av preliminär tidplan i presentation. Mycket ska levereras under 2027.

Ändringar

Ändringsstopp råder. Ändringar läggs nu i en ändringslista som kommer att hanteras i särskild ordning. Koncernledningen sätter den slutliga prioriteringen.

Generell resursfråga

Viktigt nu är att underlag kommer fram i tid så att man undviker "rester" mellan olika aktiviteter. Möjligheten att få fram underlag i tid är i hög grad en resursfråga.

Diskussion: Viktigt att resurser säkerställs så att ingenting äventyras.

Rumsbenämningar

Arbete med rumsbenämningar visas som exempel på pågående aktivitet.

Arbetsmiljö

Inga större incidenter att rapportera.

Status Program

Arbetar med plan för strategi för rivning; avvaktar allokering. Ser över möjligheter till parkeringar.

Projekt Vårdbyggnad

Alla kranar har nu monterats ned. Förnyat bygglov är den stora frågan för närvarande.

Projekt Utrustning

CT-upphandling: Tilldelning efter ny upphandling sker våren 2026. En plan för installation och driftsättning Etapp 1 beräknas komma i slutet av februari.

Projekt Konst

Upphandling av konstnärlig gestaltning utomhus pågår med beräknad tilldelning under våren.

Projekt Vårdverksamhet respektive Verksamhetsstöd

Arbetet löper på enligt plan. Projektering av elomläggning i byggnad 07 pågår.

Mötesdatum

2026-01-19

Gruppledardiskussion Fastighet

Projekt Försörjning

Beslut om genomförande av underhållsåtgärder hanteras av Fastighets- och serviceförvaltningen. Beslut är planerat att tas av regionstyrelsen 2026-01-27. NAV får ansvar för utförande och ekonomi.

Byggnad 95 och 96

Arbetet går framåt enligt redovisning i presentation.

3. Ekonomi

Utfall till och med november är 2,6 miljarder kronor för etapp 1 och ca 55 miljoner kronor för etapp 2. Ingen förändring av prognosen i november jämfört med oktober. Ramen kommer att hållas.

4. Tidplan

Q1 2027 ska plan för inflyttning vara klar och kommuniceras.

Diskussion: Inflytt bör samordnas med inflytt i nya och renoverade delar av sjukhuset i Köping eftersom de kommer att ske samtidigt.

Uppnådda mål

Projekt Vårdbyggnad: Alla tak är färdigställda.

Etapp 2, byggnad 95/96: Entreprenörsavtal är signerat.

5. Övrigt

Bilder visas på bland annat golv, hissar och korskopplingsrum samt innergårdarna.

6. Nästa möte

Nästa möte 17 februari kl. 13, gemensam information från NAV och Regionfastigheter.