

Datum

2024-05-14

Regionkontoret  
Centrum för administration  
Christina Ersson

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>MÖTESRUBRIK</b> | Diskussion fastighetsfrågor |
| <b>PLATS</b>       | Mälaren och Teams           |
| <b>TIDPUNKT</b>    | 2024-05-14 kl 13-14         |

## 1 NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, NAV

---

### **Föregående möte**

Föregående möte togs bl a upp arbeten i närheten av Adelsögatan och medföljande trafikstörningar, allokering i NAV och byggnad 83, slutprov den 31 maj samt pågående utredning om att allokera CBC till byggnad 95 och utreda möjlighet av att installera cyklotron i byggnad 95.

### **Status**

Programmet löper på enligt plan.

#### *Vårdbyggnad*

Bygghandlingsprojekt – arbetet pågår för fullt.

#### *Konst*

Upphandling konst inomhus.

#### *Vårdverksamhet*

Arbete med att analysera inkomna riskanalyser (s k Viror) pågår bland annat gällande Neonatal och Barn.

#### *Verksamhetsstöd*

Arbetet med ändrad helikopterinflygning är i slutskedet.

Flera delområden är klara för överlämning till Regionfastigheter.

#### *Försörjning*

Elförsörjning löper på liksom arbetet med kulvert.

#### *Kommande etapper*

Granskningssynpunkter har beslutats. Mycket teoretiskt planeringsarbete pågår tillsammans med olika verksamheter.

### **Arbetsmiljö**

En incident när en maskin nöp fast i betong, inga större skador.

Datum

2024-05-14

**NAV byggnad 95**

Kommunikationsplan är upprättad.

Niklas Källman visar situationsplan över området och olika kartbilder över bl a trafik och dagvatten, olika bilder på fasaden samt skisser över rumsplanering i hus 95. Sammanfattningsvis ser nyckeltalen bra ut för byggnaden. Knäckfrågor handlar bl a om trafik, parkering kulvertanslutning och dagvatten.

**Konst**

Budgeten är 1 % av totala investeringar med vissa undantag och avdrag. Programmet jobbar med nyckeltal för konst vilket inte är helt vanligt men ses som positivt. Totalt är konstbudgeten ca 30 miljoner kronor.

*Diskussion*

Fråga om andelen av kostnaden som går till själva konstverken och hur mycket som går till byggarbeten runt konstverken, belysning mm.

Fråga om fokus på konst i ljust av andra saker, t.ex. utformning av fasad. Programmet följer de riktlinjer och regler som finns.

Fråga om arbete med besparingsbehov och möjligheter att få ner kostnaderna, helst under budgeterad nivå. Arbete med detta sker kontinuerligt.

Fråga om fönster och riskerna vid en eventuell kris. Säkerhetstänk finns med i all form av försörjning.

**Barnkliniken, Neonatal och Röntgen**

Riskanalyser är under bearbetning enligt gängse process och redovisas efter sommaren.

**Ekonomi**

Prognos för året är 834 miljoner kronor vilket överskrider budget beroende på att arbete går snabbare än beräknat. Medel finns avsatt inom projektets ramar. Totalt utfall sedan programmets start är 1167 mnkr för Etapp 1.

**Övrigt**

Niklas visar bild från webbkameran. Arbetet med plan 3 har påbörjat. Han visar också bild på arbete med att få en fast lyftkran på plats.

Fråga om kostnad per timme resp dygn för lyftkranen. Niklas återkommer med uppgifterna.

**Uppnådda mål**

Vårdverksamhet: Delprojekt om vårdavdelningar har startat.

Verksamhetsstöd: Delöverlämning gällande byggnad 36.

Nästa möte blir 20 augusti.

Vid anteckningarna

Christina Ersson