

Gruppledardiskussion Fastighet

Plats och tid

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 11:00-12:00

§6 Nytt akutsjukhus Västerås, NAV**Sammanfattning**

Niklas Källman går igenom bakgrund med Lokalförsörjningsplan 2030, beslut om Etapp 1 och det nu planerade beslutet om Etapp 2, berörda verksamheter och vårdinnehåll i Etapp 2. Uppdraget har ändrats något över tid men omfattar nu 12 000 kvadratmeter inkl utrymmen för cytostatikaberedningscentral och nukleärmedicin. Han tar upp neutrala kommunikationer som underlättar flöden, tillgänglighet och trygghet för besökare.

Niklas beskriver byggnad 95 och tar bland annat upp utformning per våningsplan, flöden, tekniska installationer, utrustning, konst och visar tidslinje från förstudie till inflytt samt tidplan som är sammordnad med etapp 1

Budget för byggnation Etapp 2 är 1 031 miljoner kronor, budget för utrustning Etapp 2 är 359 miljoner kronor. Genomgång av kostnader för att kunna genomföra investeringen, genomgång för årlig ökad kapital- och driftkostnader.

Förslag till fullmäktiges beslut i juni går igenom.

Diskussion

Flera omflyttningar, bland annat av byggbarackerna, behövs på området där många verksamheter ska samsas på begränsad yta.

Finansiering: Regionplan och budget slår fast hur finansieringen löses gällande t.ex. uttag av avkastning från pensionsmedelsportföljen och lån.

Dubbla hyror behöver begränsas så mycket som möjligt.

Ny stråluutrustning installeras i nya huset, men den gamla finns kvar och det kommer därför inte att behövas något verksamhetsavbrott. Det krävs upplärningstid för att börja använda ny utrustning.

Fråga (etapp 1) om hur mycket dyrare det har blivit och vilka förändringar har man gjort för t.ex. Neonatalavdelningen. Risken är liten för kommande inspel eller klagomål från verksamheterna, inga sådana signaler finns för närvarande. Frågan återkommer.

Onkologen (etapp 2) har tidigare signalerat svårigheter med synkronisering i samband med inflyttning samt utrymme för verksamheten. Problemet är hanterat och utrymmet klarar produktionsökning.

Fråga (etapp 1) om utrymmen för elöverkänsliga personer. Det finns i dag på sjukhuset en lokal som är utrustad så att den fungerar för målgruppen. Det är inte planerat för någon sådan lokal i det nya sjukhuset. Påpekande framförs att elöverkänslighet inte finns som diagnos.

Fråga om samarbete om kollektivtrafik som busshållplatser mm. Dialog förs med Kollektivtrafikförvaltningen men inga större förändringar planeras för närvarande. Vid större förändringar behövs dialog även med Västerås stad.

Mötesdatum

Gruppledardiskussion Fastighet

2025-05-13

Fråga om placering av vattenledningar så att varmt och kallt vatten inte påverkar varandra med risk för att bilda legionella. Detta finns med, liksom hur man driftsätter så att man undviker stillastående vatten. Har kontaktat andra större byggen och dragit lärdom av hur man har gjort där. Påpekande framförs om att det också finns rutiner inom regionen om spolning i exempelvis duschar för att undvika t.ex. legionellabakterier.

§7 Finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av etapp 2, Nytt Akutsjukhus Västerås

RV240835

Sammanfattning

Ordinarie genomgång tas nästa gång.

§8 Konstprogrammet**Sammanfattning**

Det har kommit många synpunkter om det beslutade konstprogrammet.