

Datum

2023-10-10

Regionkontoret  
Centrum för administration  
Christina Ersson

<b>MÖTESRUBRIK</b>	Diskussion fastighetsfrågor
<b>PLATS</b>	Mälaren och Teams
<b>TIDPUNKT</b>	2023-10-10 kl 13-14

## 1 NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, NAV

---

### Föregående möte

Kort återkoppling.

### Status

Allt går planenligt. Victoria uppmanar till att gå förbi "gropen" för att se hur arbetet går framåt.

### *Diskussion*

Fråga om utrustningsprojektet, om någon maskin kan användas i den gamla byggnaden först. Det innebär att leverantören måste kunna flytta maskinen. Investeringen görs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen initialt, men när apparaten flyttas in till NAV tas kostnaden för själva flytten av projektet. Oavsett kommer avskrivningar att bäras av HSF.

### Konstprojektet

Bland annat konstnärlig gestaltning av två nedtagna ekar pågår.

### Försörjningsprojektet

Arbete pågår med elförsörjningsbyggnad pågår. Kulvert pågår enligt plan.

### Projekt Kommande etapper

Aktuell fråga om var ambulansstationen ska placeras; en möjlig lösning är en del vid sjukhusområdet och en del på annat ställe (väster). I ursprunglig plan (2019) var tanken en station med en satellit. Sedan tittade regionen på att samlokalisera med Räddningstjänsten, men detta alternativ ströks. Möten med kommunen om ambulansstation har genomförts i syfte att ta fram en detaljplan i västra delen av Västerås. Placering av ambulansstationen i västra delen av Västerås hänger på att kommunen säkerställer Västerleden; om det inte kan göras bör inte ambulansstationen ligga där. Frågan utreds vidare.

Det s k läkaruppropet i juli: Skrivelsen har skickats till fullmäktige och till samtliga i programmet. Läkarföreningen har ställt sig bakom uppropet. Ett möte har skett mellan läkarföreningen, HR-direktör och förhandlingschef där det är tydliggjort att samverkan sker efter överenskomna formerna för detta.

Datum

2023-10-10

Viktigt att budgeten hålls och då kan inte alla önskemål tillgodoses. 3D-modeller kommer att tas fram som visar hur flöden och rörelser kommer att ske inom olika avdelningar, vilket kommer att tydliggöra hur det blir i det nya sjukhuset.

Fråga om det finns inplanerat något andaktsrum i NAV. Svar: Inga servicefunktioner som cafeteria, andaktsrum mm är inplanerade i NAV utan kommer ligga kvar i nuvarande läge.

#### Ekonomi

Uppföljning sker löpande.

#### Tidplan

Ett arbete pågår för att optimera tidplanen för att ev kunna ta emot patienter tidigare. Detta då byggnationerna påbörjades tidigare än planerat och tiden med dubbla hyror behöver och kanske kan minimeras.

Victoria går igenom milstolpar och tidplan enligt presentation.

Nästa möte ligger precis efter styrgruppens möte så materialet kommer att komma sent.

Mikael Andersson Elfgren tackar från samtliga för Victorias arbete och önskar lycka till på nya jobbet.

Vid anteckningarna

Christina Ersson