

Datum

2024-10-08

Regionkontoret
Centrum för administration
Christina Ersson

MÖTESRUBRIK	Diskussion fastighetsfrågor
PLATS	Mälaren och Teams
TIDPUNKT	2024-10-08 kl 11-12 (punkt 1) och 13-14 (punkt 2)

1 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN VÄSTMANLANDS SJUKHUS KÖPING

Föredragande: Agnetha Jonsson. Övriga medverkande: Kerstin Eken, Lars Almroth och Jonas Cederberg.

Agnetha Jonsson inleder med en repetition av skillnaden mellan lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan, uppdraget att ta fram en lokalförsörjningsplan för Köpings sjukhus samt syfte.

Kerstin Eken informerar närmare om olika alternativ för sjukhusbyggnaderna och tar bland annat upp hur befintliga byggnader är konstruerade, deras lämplighet för ombyggnad samt yttre och inre flöden. Hon går sedan igenom tre utredningsförslag och vilka möjligheter de ger. Det presenterade alternativ tre förordas av styrgrupp och projektgrupp.

Hon visar också en principskiss för vårdavdelningar, framtida verksamheter och förändringar samt går igenom olika etapper av bygget.

Agnetha Jonsson går igenom föreslagen tidplan inför fullmäktiges beslut som planeras till 12 november.

Lars Almroth tar upp verksamhetsperspektivet, diskussion med Köpings kommun om bland annat utvecklat samarbete och möjlighet till förtätning av vårdverksamheten.

Frågor

- Har den gamla lokalförsörjningsplanen gått igenom?
Den har varit med i arbetet och mycket i den kan tas tillvara, men förutsättningarna är andra nu.
- Lokaler för HIA och dialys har nyligen gått igenom, hur tänker man kring det?
Delar av huset behöver rotrenoveras. Dialysen kan inte ligga kvar när rotning ska göras på grund av olika verksamhetsspecifika krav. Det är då bättre att göra en permanent lösning direkt.
- Bygger man för både närakut och jourmottagning?
Det framgår av materialet.

Datum

2024-10-08

- Vilka tankar finns kring röntgen?
Röntgen kommer in i det nya huset som då kommer att vara bättre förberett när utrustning behöver bytas ut. Närhet mellan röntgen och närakut är viktig.
- Vilka operationer kommer att kunna göras?
Inte operationer som kräver operationssal med särskilda krav på ventilation mm. Enklare operationer kommer att kunna göras. Skopiverksamheten kommer att vara kvar.
- Diskussion om möjligheten att flytta in vårdcentral i sjukhusbyggnaden.
Planen visar möjliga utvecklingsområden framgent och ger en *möjlighet* med även vårdcentral.
- Diskussion om övervakningsplatsernas placering. Det finns medicinska men också resursmässiga fördelar med att ha övervakningsplatserna i anslutning till andra platser.
- Diskussion om tidplan för beslut i regionfullmäktige.
- Diskussion om finansiering och ekonomisk kalkyl, av bygget och kommande driftkostnader, delvis i förhållande till kommande kostnader i samband med Nytt Akutsjukhus Västerås.
- Diskussion om skillnader i kostnader för olika alternativ; renovering, ombyggnad respektive nybyggnad samt kostnader och behov av åtgärder i samband med evakuering.
- Diskussion om verksamhetsmässiga konsekvenser gällande bland annat övervakningsplatser och påverkan på ambulansverksamheten.
- Diskussion om röntgenapparaturens placering och behovet av evakuering under byggnation. En flytt av dagens röntgenapparat kräver omfattande byggåtgärder.
- Diskussion om när bygget beräknas vara klart för inflytt. Viss verksamhet ska flytta in i NAV vilket påverkar när man kan bygga om berörda lokaler.
- Skiss över var olika verksamheter finns idag efterlyses.
- Hur ser ett scenario med akutmottagningen kvar ut och vad skulle det kosta? Befintlig plan behöver kunna inrymma en akutmottagning med samma typ av flöden. Prio 1-patienter kommer att skjutas till Västerås.
- Diskussion om antal vårdplatser. Det förordade alternativet ger flexibilitet och möjlighet till fler vårdplatser om behov skulle uppstå.
- Bra med etappindelning. Viktigt att man tar vara på erfarenheter från byggena av Palliativa enheten och Sala sjukhus.
- Hur är operationsflödet tänkt att förändras i takt med att NAV-bygget går framåt?
Planering för verksamhetsplanering och -utveckling samt flytt pågår.

2 NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, NAV

Föredragande: Niklas Källman

Föregående möte

- Alternativ för försörjningsbyggnad – visar kort en skiss
- Arbetet med barnkonventionen – kort repetition
- Förberedelser för cyklotron – visar kort kartsnitt och kostnad
- Ekonomisk ram etapp 1

Status

Niklas går igenom alternativ för CBC gällande placering i byggnad 95, flytt inom befintliga lokaler eller att ha kvar den i samma byggnad.

Skyddsrum: 405 skyddsrumspplatser som rivs rymms inom ram. 240 skyddsrumspplatser berörs i samband med försörjningsbyggnad, övriga medel fördelas till skyddsrum på annat ställe.

Tidplan för beslut om upphandlingsstrategi för byggnad 95: beslut planeras till styrelsen 2025-01-28. Beslut om genomförande byggnad 95 planeras till fullmäktige i juni 2025.

Tidplan för beslut om upphandlingsstrategi för försörjningsbyggnaden: beslut i styrelsen i september 2025. Niklas visar tidplan för genomförande av försörjningsbyggnaden.

Han visar också vilka verksamheter som och inom vilken etapp respektive verksamhet är tänkt att vara placerad.

Ambulansstation byggnad 25: Arbetsmiljöverket har lämnat synpunkter och arbete med att ta fram svar pågår. Ansvar att besvara arbetsmiljöverkets underrättelse ligger hos Fastighets- och serviceförvaltningen.

Arbetsmiljö

Väldigt få incidenter har förekommit.

Program

Arbetet löper på. Ekonomin står ständigt i fokus.

Projekt Vårdbyggnad

Stomkompletteringsarbete initieras för närvarande.

Projekt Utrustning

För närvarande pågår mycket arbete med upphandlingar.

Projekt Konst

Över hundra ansökningar har kommit in ang. inre konst.

Projekt Vårdverksamhet

Det ses som positivt att få möjlighet att lägga tid på arbete med verksamhetsutveckling.

Datum

2024-10-08

Projekt Verksamhetsstöd

Arbetet löper på.

Projekt Försörjning

Arbetet löper på.

Projekt Kommande etapper

Jobbar nu med bl a systemhandling och genomförandebeslut juni 2025.

Risker

Arbetet pågår.

Ekonomi

Prognos för 2024 är att ca 804 mnkr kommer att ha förbrukats. Utfall så här långt är 426 mnkr.

Förflyttning av medel görs från 2025 till 2024 för etapp 2.

Driftkostnaderna verkar bli något lägre i år än tänkt.

Tidplan

Tidplanen följs.

Niklas Källman går igenom ett antal passerade milstolpar (se presentation).

Övrigt

Niklas Källman visar skiss över anslutning/luftbro mellan byggnad 95 och byggnad 88/89. Stommen beräknas vara rest till sommaren 2025.

Frågor

- Ambulansen: Ansvar för projektet har flyttats till Fastighet.
- Ett s k hackaton arrangerades av CIFU 2024-10-04 på temat teknik och vård. Medskick att komma ihåg att gymnasieelever och MDU-studenter kan utgöra en resurs i arbetet med NAV. Viss kontakt har förekommit redan men kan troligen utvecklas.
- Hur redovisas den tid som läggs på NAV-projektet från HSF:s sida? Det finns registrerade uppgifter om detta.

Nästa möte blir den 5 november.

Vid anteckningarna

Christina Ersson