

Gruppledardiskussion Fastighet

Plats och tid Sammanträdesrum Mälaren Regionhuset, Västerås kl. 10:20-11:20

1 Nytt akutsjukhus Västerås, NAV**Sammanfattning****Föregående möte**

Frågor från föregående möte rörde bland annat följande:

- Kostnad för ändringar inom Neonatalavdelningen.
- Rum för elöverkänsliga: Inget rum är projekterat i etapp 1, men det finns ett i byggnad 83 som används som vanligt vådrum. Magnetiska fält från rum för transformatorer kommer att tas om hand.
- Aktiviteter gällande investeringar och drift som driver kostnader

Presentation av konstnärlig gestaltning inomhus samt tilldelade konstnärer

Av 169 ansökningar har efter en urvalsprocess tre konstnärer tilldelats uppdrag. Skiss över konstens placering samt motivering och idébilder av konstverken visas.

Försörjningsbyggnad hus 27/28

Skiss över planlayout visas.

Projekt försörjningsbyggnad

Systemhandling m m är klart. Bygghandling och förfrågningsunderlag tas fram under hösten 2025.

Utmarksgatan påverkas inom kort men endast tillfälligt.

Program NAV

Arbete med tidplan för driftsättning pågår.

Projekt vårdbyggnad

Det mesta av fasaden för byggnad 86 och 87 kommer att vara monterat till vecka 28 – 29.

Projekt Utrustning

Upphandlingar pågår. Viss vaksamhet på hur kostnader kan påverkas av befarad höjd tullnivå mellan Europa och USA. Fråga är vad som händer om extrema kostnadshöjningar inträffar pga tulltariffer, när vi har mer kunskap i frågan så återkommer NAV med mer information.

Projekt Konst

Just nu pågår arbete med att påbörja upphandling av utvärdig konst.

Projekt Vårdverksamhet

Löper på enligt plan.

Projekt Verksamhetsstöd

Driftsättningsplaner pågår.

Projekt Försörjning

Arbetet med kulverten går enligt plan. Gasdepån är ute på anbudsförfrågan.

Mötesdatum

Gruppledardiskussion Fastighet

2025-05-27

Projekt Kommande etapper

Arbete med mark- och miljöfrågor gällande bl a dagvatten pågår liksom arbete med allokering och kommande rivningar.

Ekonomi och tidplan

Arbetet löper på enligt plan.

Milstolpar

Tilldelning konst är klar, rumsfunktionsplan för lös inredning är kvalitetssäkrad, byggnad 36 är överlämnad från programmet och komplett driftsatt.

Personal

En ny controller är anställd av centrum för ekonomi som kommer att lånas ut och hjälpa till i NAV.

Övrigt

Samverkansnämnden kommer att göra ett studiebesök hos NAV.

Nästa möte är den 19 augusti kl. 13.